

蒙城县水利局

关于拨付蒙城县港河泵站更新改造工程 工程款的请示

县政府：

蒙城县港河泵站更新改造工程已于2020年12月25日完成竣工验收。

土建工程由安徽水安建设集团股份有限公司中标，审定价55920049.62元，已支付41551579.76元，未支付14368469.86元；水泵电机采购标由上海东方泵业有限公司中标，审定价6806160元，已经支付5855094元，未支付951066元；自动化及电气设备标由安徽金海迪尔信息科技有限责任公司中标，审定价6726847元，已支付5274960元，未支付1451887元；勘测设计费578.52万元未支付；监理费100万元，已支付80万元，未支付20万元；竣工检测费33.77万元未支付；输变电工程由蒙城新电力分公司中标，审定价14689009.93元，已支付7572500元，未支付7116509.93元。以上合计港河泵站项目未支付金额为30210832.79元。

根据工程需要，现申请拨付蒙城县港河泵站更新改造工程款629万元，用于中秋、国庆两节前发放。

特此申请，请予拨付。

蒙城县水利局
2021年9月18日

2021.9.18



批转、请示等和

2021/3

蒙城县水利局文件

蒙水〔2021〕21号

签发人：陈

保密

为推进项目实施，建议本次拨付50% 有达水利向平治，请贵局批准。 关于涡河蒙城枢纽建设工程勘测设计费 有关经费请示

县政府：

批同意、请水利局审批。

根据县财政局《关于批复 2021 年县级部门预算的通知》（蒙财预〔2021〕33 号），2021 年度县级财政支出预算安排资金 10703 万元，其中基本支出 1646 万元，项目支出 9056 万元（一般公共预算安排 798 万元，政府性基本预算安排 8258 万元）。涡河蒙城枢纽建设工程勘测设计费未能列入 2021 年度预算。

该项目资金 3000 万元，政府常务会议已研究通过。县水利局 2019 年 10 月 10 日已向县政府请示，时任常务副县长、分管副县长、财政局长已分别签字同意，但一直未能拨付。安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司按照有关合同规定，设计院已停止供应图纸，已严重影响工程施工进度。为确保此项工程按期



完工，达到年底竣工验收目标，具备申报水利大禹奖条件，现申请将此费用列入年度追加预算，分批支付勘测设计费用。

特此请示，请研批。



(联系人 **保密** 联系电话: **保密**)

蒙城县水利局办公室

2021年3月22日印发

1/10

蒙城县水利局文件

(2019) 43号

关于申请拨付涡河蒙城枢纽建设工程等项目勘测设计前期工作经费请示

县政府：

为加快推进蒙城枢纽建设工程、引江济淮蒙城配套工程、城区水环境综合治理工程、城乡一体化供水工程等前期工作的开展，在县委、县政府及上级业务部门的大力支持下，前期工作进展顺利。鉴于部分项目前期工作已经完成，有关项目勘测设计部门正在申请支付勘测设计费用。为有利于项目前期工作的开展，现申请将前期工作经费列入年度追加预算。我局将根据合同要求，分期分批支付勘测设计费用。

特此请示，请研批。

附：蒙城县水务局前期工作费一览表

2019年10月10日



拟用。请史书批示。

蒙城县水利局文件

蒙水〔2021〕52号

签发人：陈

保密

关于拨付涡河蒙城枢纽建设工程设计费的请示

县政府：

涡河蒙城枢纽建设工程于2018年12月8日开工，现已开工建设30个月，主体工程已全部完工，2021年5月24日通过通（蓄）水验收，计划8月下旬进行合同完工验收。工程设计费共3000万元，2019年2月支付300万元，2021年5月支付500万元。根据《涡河蒙城枢纽建设工程勘测设计补充合同》费用支付条款“补充合同签订后，支付合同费用700万元；提供第一批施工图纸时，支付合同费用300万元；在提供施工图过程中，按500万元、500万元、460万元分三次进行支付，并在提供最后一批施工图后，支付至2760万元；在工程完工验收后，一次性付清余款。”的规定，在合同完工验收前应按合同约定支付相应设计费用。为完善建设程序，保障工程通过验收，履行合同约定，现申请拨付涡河蒙城枢纽建设工程设计费1960万元。

特此请示

（联系人：陈杰，联系电话：18075216672）





蒙城县水利局文件

蒙水〔2021〕54号

签发人：陈

保密

关于拨付蒙城县水环境综合治理PPP项目水利 部分近期施工要素保障资金的请示

县政府：

我县城城区水环境综合治理PPP项目于2020年5月份开工建设，已开工实施的工程为秦沟泵站、西怀德泵站、白洋沟泵站和乐土河东段（涉高铁河道及Y058乡道桥）、乐土河西段0.9km。由于受施工用地征迁等要素保障影响，工程进度缓慢，尚有部分子项目不具备施工条件，乐土河项目已处于停工状态。为保障工程实施，现申请拨付工程施工要素保障资金568.45万元。（详见附件）

特此报告。

水利
2021年7月22日
10/9
建设安排第2、4、6、7、9、10、11、13、14项。
计划按序完成并支付工程款701.9176万元。
要：请领导批示。
2021.8.8

附件：

城区水环境要素保障应支付费用统计表

| 序号 | 名称 | 实施单位 | 费用 (万元) | 备注 |
|----|------------|---------|------------|---------|
| 1 | 预缴森林植被恢复费用 | 省林业厅 | 103.199 | |
| ② | 乐土河弱电迁改 | 移动公司 | 6.4965 | (高铁交叉处) |
| 3 | 乐土河供电迁改 | 新电力 | 114.00 | (高铁交叉处) |
| ④ | 南华路苗木移栽 | 园林处 / | 6.0038 | |
| 5 | 南华路供水管网迁改 | 自来水厂 | 151.61 | |
| 6 | 南华路路灯迁改 | 路灯所 / | 2.92 | |
| 7 | 张大沟泵站弱电迁改 | 信投公司 | 25.8273 | |
| 8 | 白洋沟泵站电力迁改 | 新电力 | 4.72 | |
| ⑨ | 乐土河稳定风险评估 | 万事达咨询 J | 0.30 | |
| ⑩ | 水环境稳定风险评估 | 万事达咨询 / | 0.30 | |
| 11 | 工程监理费 | 广东顺水 J | 48.27 | |
| 12 | 乐土河用地报批 | | 63.00 | 含落图、勘测等 |
| ⑬ | 城区水环境项目落图 | 安徽尚原 - | 4.80 | |
| ⑭ | 城区水环境林地申报 | 安徽尚原 / | 3.00 | |
| 15 | 城区水环境用地报批 | J | 34.00 | |
| | 合计 | | 568.45 | |

蒙城县水利局办公室

2021年7月22日印发



批阅. 请史书记阅.

10.

2021.8.15

蒙城县水利局文件

蒙水〔2021〕70号

签发人: 陈

保密

关于申请蒙城县县域节水型社会达标 建设资金的请示

请史书记阅.

18/9

县政府:

2021年4月15日,安徽省水利厅下发《关于印发2021年节水调水工作要点及重点任务清单的通知》(皖水节函〔2021〕188号),蒙城县被列为2021年度县域节水型社会达标县城,10月底完成建设任务。根据考核要求,需要对全县33家行政事业单位、7个小区、1家企业单位进行节水型改造建设。

接到通知后,我局高度重视,立即成立蒙城县2021年度县域节水型社会达标领导小组,认真开展工作。目前已完成《蒙城县县域节水型社会达标建设实施方案》(以下称《方案》)编报及评审工作。根据《方案》共需项目资金434万元,其中:节水载体申报40万、节水水平衡测试35万元、节水工程设计

建议立即安排先行支付30万元,其余请领导

批示

2021.8.18

及勘测 30 万元、节水工程施工 249 万元、节水宣传 40 万元、验收费用 40 万元。

为推进蒙城县 2021 年度县域节水型社会工作有力开展，确保按时完成并通过验收，特申请项目专项资金 434 万元。

妥否，请批示。

附件：1. 安徽省水利厅《关于印发 2021 年节水调水工作要点及重点任务清单的通知》（皖水节函〔2021〕188 号）

2. 《蒙城县县域节水型社会达标建设实施方案》



蒙城县水利局办公室

2021 年 8 月 23 日印发
