

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			蒙城县仁和路第三小学建设资金							
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	32016-亳州师范高等专科学校附属小学			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	进一步改善学校办学条件，为学生创造良好的学习氛围和舒适的生活环境，促进义务教育优质均衡发展。					已完成全年目标。保障了义务教育学校正常运转，按时完成教育教学活动和其他日常工作；促进办学条件进一步改善，教师业务水平进一步提升，群众满意度进一步提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增城区小学学位数			≥2000个	2000个	10	10	
		质量指标	建设质量达标率			=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完工时间			2023年8月建设项目	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤7336万元	5057万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	进一步改善学校办学条件，为学生创造良好的学习氛围和舒适的生活环境。			明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	推进义务教育持续健康均衡发展			明显	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		