

(3) 北淝河湿地公园项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 413.63 万元，完成预算的 82.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成湿地调查和监测；科普宣教和巡护巡查。二是基本完成生态修复和公园建设。发现的主要问题及原因：因湿地公园与许疃煤矿采矿权冲突，湿地公园建设没有按时完成。下一步改进措施：对湿地公园进行规划调整，按照程序报批，积极完成公园建设，迎接国家验收。

项目支出绩效自评表

北淝河国家湿地公园项目资金								
主管部门			蒙城县自然资源和规划局					
项目 资金 (万 元)		全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额 (万元)	500	413.63	93	82.73%	93		
	其中：当年财政拨款	500	413.63	-		-		
	上年结转资金	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	-		-		
绩效 指标	预期目标			实际完成情况				
	完成湿地调查和监测和科普宣教和巡护巡查；完成生态修复和公园建设。			完成湿地调查和监测和科普宣教和巡护巡查；基本完成生态修复和公园建设。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量 指标	土地流转面积(公顷)	317.33	317.33	5	5	
			生物监测面积(公顷)	1367	1367	5	5	
			巡护巡查(公顷)	1367	1367	5	5	
			资源调查(公顷)	1367	1367	5	5	

		质量 指标	土地流转完成率（%）	100	100	5	5	
			生物监测覆盖率（%）	100	100	5	5	
		时效 指标	土地流转面积完成率（%）	100	100	5	5	
			生物监测完成率（%）	100	100	10	5	
			巡护巡查完成率（%）	100	100	5	5	
			公园建设完成率（%）	100	83	5	3	
		成本 指标	土地流转（元/亩）	800	800	5	5	
	效益指标	社会 效益 指标	项目建设带动就业人数（人）	500	500	5	5	
			湿地生物抚育带动就业人数（人）	200	200	5	5	
			科普宣教人数（人）	150	150	5	5	
		生态 效益 指标	湿地生态环境改善（是否明显）	是	是	10	10	
		可持 续影 响指 标	湿地生态质量稳定发展（是否明显）	是	是	5	5	
			促进湿地公园功能可持续发展（是否明显）	是	是	5	5	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	湿地生态修复群众满意度	80	88	5	5	